

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2009-2010 (प्राप्त धनराशि रू० 200.00 लाख)</b>											
1	साईटिफिक कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कार्य ।	21.03.2010	30.03.2010	56.160	56.160	0.000	56.160	0.000	जल निगम यूनिट-6	56.160	पूर्ण
2	पीपुल फार एनिमल्स हंस खेडा पारा में पशुओं के लिये अस्पताल का निर्माण कार्य ।	02.01.2010	28.04.2010	5.000	2.500	2.500	5.000	0.000	सम्बन्धित संस्था	5.000	पूर्ण
3	मल्लाही टोला प्रथम शान्ती नगर में श्री राम हरि के घर से राम शंकर के घर तक 190 मी.सी.सी. रोड तथा 380 मी. नाली का निर्माण कार्य ।	22.04.2010	17.05.2010	5.750	2.880	2.870	5.750	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.750	पूर्ण
4	जानकीपुरम प्रथम जानकी विहार में श्री शुक्ला के घर के सामने 32 मी. सी.सी. रोड का निर्माण ।	22.04.2010	17.05.2010	1.200	0.600	0.600	1.200	0.000	नगर निगम लखनऊ	1.200	पूर्ण
5	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सेक्टर-ए सीतापुर रोड योजना में एम.एम.आई.जी./45 के सामने पार्क में 50 मी. बाउन्ड्रीवाल एवं 116 मी. पाथवे ।	22.04.2010	17.05.2010	3.600	1.800	1.800	3.600	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.600	पूर्ण
6	फैजुल्लागंज प्रथम पवार क्लिनिक से अरविन्द शुक्ला के घर तक 400 मी. डामर रोड एव कसिंग कार्य ।	22.04.2010	17.05.2010	8.000	4.000	4.000	8.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	8.000	पूर्ण
7	मनकामेश्वर वार्ड स्थित रामचरन पाक में सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य ।	10.05.2010	22.06.2010	6.000	3.000	3.000	6.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.000	पूर्ण
8	अयोध्या दास वार्ड में मान सिंह वाली गली में 99.50 मी. सी.सी.रोड व नाली का निर्माण कार्य ।	16.06.2010	28.07.2010	2.660	1.330	1.330	2.660	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.660	पूर्ण
9	फैजुल्लागंज वार्ड-2 में शिव लोक नगर में एच.सी. श्रीवास्तव के मकान से रक्षाराम तिवारी के घर तक 125.00 मी. सी.सी.रोड व नाली का निर्माण ।	16.06.2010	28.07.2010	5.000	2.500	2.500	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
10	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड में मिनी ट्यूबवेल का निर्माण ।	21.07.2010	09.09.2010	5.000	2.500	2.500	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	महानगर वार्ड में सागरेश्वर शमशान घाट में एक शेड बाथरूप प्लेटफार्म 150 मी. पाथवे एवं 50 मी. बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य ।	09.09.2010	14.09.2010	5.900	2.950	2.950	5.900	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.900	पूर्ण
12	गढी पीर खों चरही में मस्जिद अबूतालिब से धूनी वाले बाबा के दरवार तक 160 मी. इंटरलाकिंग ।	09.09.2010	14.09.2010	6.000	3.000	0.000	3.000	3.000	नगर निगम लखनऊ	3.000	पूर्ण
13	बनारसी टोला में गोदावरी ट्रेडर्स के सामने 125 मी. सडक एवं 290 मी. नाली का निर्माण कार्य ।	09.09.2010	14.09.2010	6.000	3.000	3.000	6.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.000	पूर्ण
14	फैजुल्लागंज प्रथम पवार क्लिनिक से नायक नगर तक 175 मी. डामर रोड एव 350 मी० नाली का निर्माण कार्य ।	01/08/2010	27/11/2010	7.000	3.500	3.500	7.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	7.000	पूर्ण
15	10 फागिंग मशीन का क्रय	26/10/2010	27/10/2010	3.500	3.500	0.000	3.500	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.500	पूर्ण
16	बेगम हजरत महल वार्ड पवन सुत मार्ग पर 6 सीटेड सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर	11/12/2010	01.03.2011	5.000	2.500	2.500	5.000	0.000	डूडा, लखनऊ	5.000	पूर्ण
17	मल्लाही टोला वार्ड शान्ती नगर में 155 मी. रोड तथा 264 मी. नाली का निर्माण कार्य ।	31/12/2010	01.03.2011	4.470	2.240	2.230	4.470	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.470	पूर्ण
18	साईटिफिक कन्वेशन सेन्टर का निर्माण कार्य ।	28/11/2010	07.01.2011	44.000	44.000	0.000	44.000	0.000	जल निगम यूनिट-6	44.000	पूर्ण
19	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में भवन संख्या एम.एम.बी. -1/80 के सामने स्टट बैंक कालोनी सीतापुर रोड स्थित पार्क में 200 मी.बाउन्ड्रीवाल एवं 174 मी. पाथवे ।	30-12-2010	28-03-2011	6.050	3.030	3.020	6.050	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.050	पूर्ण
20	मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास एक समर सेबुल पम्प का स्थापना कार्य ।	08.03.2011	25.06.2011	0.900	0.450	0.450	0.900	0.000	नगर निगम लखनऊ	0.900	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	आलम नगर वार्ड चन्द्रोदय नगर में श्री राम कुमार के मकान से वेद प्रकाश के मकान होते हुये सॉवल प्रसाद विश्वकर्मा के मकान तक इंटरलाकिंग कार्य ।	25.05.2011	27.06.2011	4.000	2.000	2.000	4.000	0.000	पैकफेड मुख्यालय	4.000	पूर्ण
22	आलम नगर वार्ड चन्द्रोदय नगर में आनन्द कुमार के मकान से शेख राम के मकान होते हुये 548/सी. 541 तक इंटरलाकिंग कार्य ।	25.05.2011	27.06.2011	4.000	2.000	0.000	2.000	2.000	पैकफेड मुख्यालय	2.000	पूर्ण
23	आलम नगर वार्ड चन्द्रोदय नगर में राकेश श्रीवास्तव के मकान तक सडक निर्माण कार्य ।	25.05.2011	27.06.2011	3.280	1.640	1.640	3.280	0.000	पैकफेड मुख्यालय	3.280	पूर्ण
24	जोशी टोला में घर संख्या 505/15 से लेकर 505/18 तक गली, नाली एवं कासिंग तथा कुतुबपुर में हनुमान मंदिर के सामने नाले की कासिंग एवं नाले का ढकना तथा कुरैसी मस्जिद के सामने कासिंग का निर्माण ।	11.05.2012	01.08.2012	5.900	3.000	2.900	5.900	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.900	पूर्ण
	<b>योग</b>			<b>204.370</b>	<b>154.080</b>	<b>45.290</b>	<b>199.370</b>	<b>5.000</b>		<b>128.770</b>	

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2010-2011 (प्राप्त धनराशि रू० 200.00 लाख)</b>											
1	आलम नगर वार्ड न्यू कालोनी कुमार पुरम पारा रोड श्री आर.एस. मौर्या के मकान से श्री राम व्यास सिंह तथा जगेश्वर के मकान से राजेन्द्र कुमार वम्र के मकान तक 148 मी० सड़क एवं 296 मी० नाली ।	21.06.2011	13.07.2011	8.900	4.450	4.450	8.900	0.000	पैकफेड मुख्यालय	8.900	पूर्ण
2	कल्वे आबिद वार्ड कटरा विजनवेग पप्पू चौधरी के घर के पास घाट/समरसेबुल का कार्य ।	15.06.2011	12.08.2011	1.830	0.920	0.910	1.830	0.000	नगर निगम	1.830	पूर्ण
3	हुसैनाबाद वार्ड अग्रवाल जी के घर के पास नवनीत भवन तक 40 मी. सी.सी. रोड का निर्माण कार्य ।	16.07.2011	12.08.2011	0.940	0.570	0.370	0.940	0.000	नगर निगम	0.940	पूर्ण
4	आयोध्या दास वार्ड स्थित बाबा का पुरवा खदरा में श्री पाटनदीन के घर से खुन्नू के घर होते हुये सिवोही के घर तक 110.80 मी. सी.सी. रोड 40 मी. नाले की दीवार एवं कासिंग का निर्माण कार्य ।	03.10.2011	14.10.2011	3.000	1.580	1.420	3.000	0.000	पैकफेड मुख्यालय	3.000	पूर्ण
5	पेपर मिल वार्ड में बडी जुगौली में जगदीश सिंह नैनवाल के घर से आर्यन होटल तक 250 मी. सी.सी. रोड 500 मी. नाली का निम्नण कार्य ।	30.07.2011	12.08.2011	12.650	6.330	6.320	12.650	0.000	पैकफेड मुख्यालय	12.650	पूर्ण
6	पेपर मिल वाड में बडी जुगौली में हरी कृष्ण गुप्ता के घर से राज कुमार के घर तक 63 मी. सी.सी. रोड 126 मी. नाली का निम्नण कार्य ।	30.07.2011	12.08.2011	3.150	1.580	1.570	3.150	0.000	पैकफेड मुख्यालय	3.150	पूर्ण
7	जानकीपुरम वार्ड प्रथम रामलीला मैदान से मडियॉव गॉव सौरभ मेडिकल स्टोर तक 364 मी. सड़क कार्य	30.07.2011	12.08.2011	6.400	3.200	3.200	6.400	0.000	पैकफेड मुख्यालय	6.400	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	जानकीपुरम वार्ड प्रथम मडियॉव तिराहा बैक आफ इंडिया से श्रवण कुमार मौर्या के घर तक 385 मी. पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य ।	30.07.2011	12.08.2011	7.680	3.840	3.840	7.680	0.000	पैकफेड मुख्यालय	7.680	पूर्ण
9	30 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का स्थापन कार्य ।	25.07.2011	12.08.2011	10.350	5.200	5.150	10.350	0.000	यू.पी.एस.आई.सी.	10.350	पूर्ण
10	28 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का स्थापन कार्य ।	20.08.2011	09.09.2011	9.660	7.250	2.410	9.660	0.000	यू.पी.एस.आई.सी.	9.660	पूर्ण
11	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम में शिव लोक नगर में 09 पोल, बन्धा ढाल ठाकुर वाली गली में तीन पोल, संत कबीर नगर में 34 पोल, लक्ष्मी नगर में 18 पोल, श्याम विहार कालोनी में 82 पोल, विजय विहार कालोनी में 10 पोल, कृष्णालोक नगर में 40 पोल एवं भरत नगर में 45 पोल केबिल एवं स्ट्रीट लाईट फिटिंग । कुल 241 पोल ।		30.09.2011	32.580	24.440	8.140	32.580	0.000	डूडा, लखनऊ	32.580	पूर्ण
12	दौलत गंज वार्ड गौघाट मोहल्ले में श्री इशितयाक अली के मकान से गोमती बन्धे तक 136 मी० सी.सी. रोड ।	20.08.2011	17.10.2011	5.780	4.330	1.450	5.780	0.000	पैकफेड मुख्यालय	5.780	पूर्ण
13	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम व द्वितीय में 515 पोल एवं स्ट्रीट लाईट तथा जानकीपुरम प्रथम व द्वितीय में 222 पोल एवं स्ट्रीट लाईट कार्य ।	22.09.2011	05.11.2011	95.800	71.850	23.950	95.800	0.000	डूडा, लखनऊ	95.800	पूर्ण
	<b>योग</b>			<b>198.720</b>	<b>135.540</b>	<b>63.180</b>	<b>198.720</b>	<b>0.000</b>		<b>8.900</b>	

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2011-2012 (प्राप्त धनराशि ₹० 500.00 लाख)</b>											
1	30 स्थानों पर समरसेवुल एवं पानी की टंकी कार्य ।	02.09.2011	05.11.2011	29.910	22.430	7.480	29.910	0.000	नगर निगम	29.910	पूर्ण
2	23 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापन कार्य ।	02.11.2011	05.11.2011	7.935	5.950	1.985	7.935	0.000	यू.पी.एस.आई.सी. नादरगंज	7.935	पूर्ण
3	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में श्री बद्री प्रसाद पाण्डे के घर से श्री राजन के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण ।	02.09.2011	05.11.2011	1.370	1.370	0.000	1.370	0.000	पैकफेड मुख्यालय	1.370	पूर्ण
4	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में श्री रमेश पाण्डे के घर से श्री आर.पी. मिश्रा के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण ।	02.09.2011	05.11.2011	0.970	0.970	0.000	0.970	0.000	पैकफेड मुख्यालय	0.970	पूर्ण
5	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में श्री किशोर तिवारी के घर से श्री बृजेन्द्र त्रिपाठी के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली ।	02.09.2011	05.11.2011	1.050	1.050	0.000	1.050	0.000	पैकफेड मुख्यालय	1.050	पूर्ण
6	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में श्री बी.एल. कन्नोजिया के घर से श्री बृजलाल कन्नोजिया के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली	02.09.2011	05.11.2011	1.600	1.600	0.000	1.600	0.000	पैकफेड मुख्यालय	1.600	पूर्ण
7	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में मकान संख्या 538 ख/2/377 से मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण ।	02.09.2011	05.11.2011	0.540	0.540	0.000	0.540	0.000	पैकफेड मुख्यालय	0.540	पूर्ण
8	अयोध्या दास वार्ड स्थित दीन दयाल नगर में श्री महेश यादव के घर से श्री दीनबन्धु यादव के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली ।	02.09.2011	05.11.2011	0.870	0.870	0.000	0.870	0.000	पैकफेड मुख्यालय	0.870	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	जानकीपुरम वार्ड प्रथम बाबा निर्मल दास मंदिर से लोधी तिराहा तक 234 मी० खंडजा का निर्माण ।	14.09.2011	19.11.2011	2.390	1.800	0.590	2.390	0.000	पैकफेड मुख्यालय	2.390	पूर्ण
10	जानकीपुरम वार्ड जानकी विहार कालोनी में श्री चन्द्र प्रकाश के घर के सामने स्थित पार्क की बाउन्ड्रीवाल, गेट व बेंच का निर्माण ।	14.09.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	पैकफेड मुख्यालय	5.000	पूर्ण
11	फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय प्रीति नगर फेस-2 में श्री राम शरण सिंह के घर के सामने से आशा निवास तक 76 मी० सी०सी० रोड का निर्माण कार्य ।	12.11.2011	23.11.2011	2.100	1.580	0.520	2.100	0.000	पैकफेड मुख्यालय	2.100	पूर्ण
12	फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय प्रीति नगर फेस-2 में श्री राम शरण सिंह के घर के सामने से भारती के मकान के आगे चौराहे तक 101 मी० सी०सी० रोड का निर्माण	12.11.2011	23.11.2011	2.850	2.140	0.710	2.850	0.000	पैकफेड मुख्यालय	2.850	पूर्ण
13	अलीगंज वार्ड सेक्टर बी में श्रीमती अर्चना पाण्डे ई-1/32 से लेकर राजन कुशवाह के मकान तक 150 मी० नाला निर्माण ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
14	पेपर मिल वार्ड के अन्तर्गत ए/8-4 एवं ए4/4 के पीछे 160 मी० सर्विसलेन का निर्माण कार्य ।	14.10.2011	19.11.2011	4.280	3.210	1.070	4.280	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.280	पूर्ण
15	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड में विभिन्न स्थान पर नाली व सी. सी. रोड	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
16	अम्बरगंज वार्ड वजीर बाग में जगदीश वाली गली से मल्लू पहलवान व शैलेन्द्र वाली गली में 135 मी० सी.सी. रोड 165 मी० नाली का निर्माण कार्य ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	शीतला देवी वार्ड टिकैत राय एल.डी.ए. कालोनी में आर.एस.-2/320 से आर.एस.-3/165 तक 240 मी० सडक कार्य ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
18	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम बंसत विहार मोहल्ले में कौशल तिवारी के बगल व पीछे 380 मी० नाली ।	10.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
19	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम नौबस्ता खुर्द में पार्क का सौन्दर्यीकरण ।	10.10.2011	19.11.2011	4.800	3.600	1.200	4.800	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.800	पूर्ण
20	लेबर कालोनी वार्ड सी-2821 से 2851 तक साईड पटरी का निर्माण कार्य 80 मीटर ।	10.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
21	राजाजीपुरम में पंजाब नेशनल बैंक से डी-30 तक इंटरलाकिंग साईड पटरी व नाली का निर्माण कार्य । 75 मीटर ।	10.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
22	कुर्वर ज्योति प्रसाद प्रथम वार्ड मकान संख्या एफ 2100 (एकता पार्क) जोनल पार्क में इंटरलाकिंग ।	10.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
23	जानकीपुरम वार्ड द्वितीय गोडियन पुरवा मुख्य मार्ग के एक भाग का निर्माण 130 मी० सडक 260 मी० नाली ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
24	भवन संख्या बी-1/33 सेक्टर-के जयशंकर प्रसाद वार्ड में आयुषी मेडिकल के सामने 196 मी० सडक निर्माण ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
25	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड गोमती विहार में सुन्दर पाल वाली गली में 181.50 मी० सी.सी. रोड एवं 37 मी० नाली निर्माण	14.10.2011	19.11.2011	5.100	3.830	1.270	5.100	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.100	पूर्ण



**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	हैदरगंज प्रथम कैम्पवेल रोड से न्यू हैदरगंज जाने वाली सडक का निर्माण कार्य । 185 मीटर ।	14.10.2011	19.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
27	आलम नगर वार्ड चन्द्रोदय नगर में श्री संतोष मिश्रा के घर से मनीष त्रिपाठी के घर तक 100 मी० सी.सी. रोड 100 मी.नाली ।	14.10.2011	19.11.2011	4.950	3.720	1.230	4.950	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.950	पूर्ण
28	केशरी खेडा वार्ड में 6 समरसेबुल चबुतरा 1000 ली० पी. वी.सी. पानी की टंकी कार्य ।	16.09.2011	19.11.2011	5.982	4.490	1.492	5.982	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.982	पूर्ण
29	महात्मागान्धी वार्ड में 5 समरसेबुल चबुतरा 1000 ली० पी. वी.सी. पानी की टंकी कार्य ।	16.09.2011	19.11.2011	4.985	3.740	1.245	4.985	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.985	पूर्ण
30	चन्द्रभानु गुप्त वार्ड में 5 समरसेबुल चबुतरा 1000 ली० पी. वी.सी. पानी की टंकी कार्य ।	16.09.2011	19.11.2011	4.985	3.740	1.245	4.985	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.985	पूर्ण
31	इस्मकाईलगंज प्रथम वाड 20/260/2 एवं उजाला अपार्टमेंट सेक्टर-20 इन्दिरा नगर लखनऊ में 136 मीटर इंटरलाकिंग कार्य ।	13.10.2011	23.11.2011	4.720	3.540	1.180	4.720	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.720	पूर्ण
32	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड प्रथम ए-1353/2 से 1357/3 एवं ए-967/10 इन्दिरा नगर लखनऊ में 87 मीटर सी. सी. रोड 250 मीटर डामर रोड कार्य ।	13.10.2011	23.11.2011	4.800	3.600	1.200	4.800	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.800	पूर्ण
33	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड 77 के अन्तर्गत टैगोर मेमोरियल स्कूल के पास 160 मी० सी.सी. रोड 260 मी० नाली का निम्नण कार्य ।	17.11.2011	23.11.2011	4.380	3.290	1.090	4.380	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.380	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	कुर्वर ज्योति प्रसाद प्रथम वार्ड मुराऊ टोला में लम्बी वाली पार्क के चारो तरफ तथा एस.सी. निगम और एफ-1/52/19 के चारो तरफ 314 मी० सडक कार्य	17.11.2011	23.11.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
35	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड मडिर्योव थाने के बगल से श्री दयाराम लोधी के मकान तक पेवर द्वारा 400 मीटर सडक का निम्नण कार्य ।	17.11.2011	23.11.2011	15.850	11.890	3.960	15.850	0.000	नगर निगम लखनऊ	15.850	पूर्ण
36	अलीगंज वार्ड सेक्टर बी में श्री मेहरोत्रा के मकान के पास पेवर द्वारा 405 मी० सडक निर्माण ।	17.11.2011	23.11.2011	9.370	7.020	2.350	9.370	0.000	नगर निगम लखनऊ	9.370	पूर्ण
37	मल्लाही टोला प्रथम शान्ती नगर में सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य ।	21.09.2011	19.11.2011	8.500	6.380	2.120	8.500	0.000	डूडा लखनऊ	8.500	पूर्ण
38	लोनी कटरा अयोध्या दास वार्ड में श्री कमल किशोर के घर से राज कुमार वर्मा के घर से नाले तक 112 मी० सी. सी. रोड का निर्माण कार्य ।	19.11.2011	30.11.2011	5.250	3.940	1.310	5.250	0.000	पैकफेड मुख्यालय	5.250	पूर्ण
39	लोनी कटरा अयोध्या दास वार्ड में श्री अम्रम प्रकाश गुप्ता के घर से श्री कान्त त्रिपाठी के घर तक 82 मी० सी.सी. रोड का निर्माण कार्य ।	19.11.2011	30.11.2011	3.300	2.480	0.820	3.300	0.000	पैकफेड मुख्यालय	3.300	पूर्ण
40	मैथलीशरण गुप्त वार्ड इन्दिरा नगर में 1089/7 से 1089/1 तथा पार्क के दोनो तरफ विशाल भवन 1087/1 से 1093/7, सी. 1083/4 से 1081/1 तथा 1087/1 से 1079/2 से 1075/7 तक 244 मी० सडक का निर्माण ।	12.12.2011	20.12.2011	3.970	2.980	0.990	3.970	0.000	पैकफेड मुख्यालय	3.970	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	राजीव गॉधी वार्ड-2 गोमतीनगर में मकान संख्या 2/99 से एल-2/70 तक तथा मार्केट के साईड वाली 2/74 तक 317 मी० सडक का निर्माण ।	12.12.2011	20.12.2011	6.800	5.100	1.700	6.800	0.000	पैकफेड मुख्यालय	6.800	पूर्ण
42	बजरंगवली वार्ड सेक्टर एच भवन संख्या बी-1/42 के मकान तथा सेक्टर - एल में एल-421 के सामने 182.50 मी० सडक तथा 125 मी० नाली कार्य	25.11.2011	20.12.2011	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
43	शहरी क्षेत्र में 17 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प का स्थापन कार्य ।	12.12.2011	20.12.2011	5.865	4.400	1.465	5.865	0.000	यू.पी.एस.आई.सी. नादरगंज	5.865	पूर्ण
44	साईटिफिक कन्वेशन सेन्टर का निर्माण कार्य ।	25.02.2012	29.06.2012	46.990	46.990	0.000	46.990	0.000	जल निगम यूनिट-6	46.990	पूर्ण
45	शंकर पुरवा वार्ड प्रथम विकास नगर भवन संख्या 7/433 के सामने पार्क की 145 मी० बाउन्ड्रीवाल एवं 123 मी० पाथवे का निर्माण कार्य ।	18.04.2012	25.05.2012	5.370	4.030	1.340	5.370	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.370	पूर्ण
46	रफी अहमद किदवई वार्ड गोमतीनगर विकास खण्ड-4 मंगलम मार्केट से आयुस जनरल स्टोर तक 100 मी. सी. सी०.रोड एवं 200 मी० नाली का निर्माण	29.11.2011	18.07.2012	4.450	3.340	1.110	4.450	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.450	पूर्ण
47	यहियागंज में नवरतन पार्क का सौन्दर्यीकरण	29.09.2011	12.09.2012	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
48	साईटिफिक कन्वेशन सेन्टर का निर्माण कार्य ।	02.12.2012	15.12.2012	50.000	50.000	0.000	50.000	0.000	जल निगम यूनिट-6	50.000	पूर्ण
49	पिपरा श्मशानघाट का निर्माण कार्य ।	19.10.2012	18.01.2013	9.970	7.480	2.490	9.970	0.000	छावनी परिषद	9.970	पूर्ण
50	स्वतिका सिटी सुल्तानपुर रोड में अवादी भाग में सडक का निर्माण कार्य ।	14.12.2012	19.01.2013	19.150	11.360	7.790	19.150	0.000	समाज कल्याण निर्माण निगम	19.150	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	कलेक्ट्रेट में बार एसोशियेशन का निर्माण ।	10.01.2013	29.01.2013	38.250	28.690	9.560	38.250	0.000	समाज कल्याण निर्माण निगम	38.250	पूर्ण
52	लक्ष्मणपुरी कालोनी में मकान नं० 74 से लेकर 81 तक दोनो तरफ इंटरलाकिंग व 88 की बगल वाली गली में टाईल्स का निर्माण कार्य ।	10.01.2013	11.02.2013	6.980	5.240	1.740	6.980	0.000	नगर निगम	6.980	पूर्ण
53	साईटिफिक कन्वेशन सेन्टर का निर्माण कार्य ।	16.02.2013	06.03.2013	50.000	50.000	0.000	50.000	0.000	जल निगम यूनिट-6	50.000	पूर्ण
54	चौक काली जी वार्ड में कोतवाली के पास विशिष्ट आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य ।	22.01.2013	18.03.2013	7.790	4.670	3.120	7.790	0.000	सुलभ इंटरनेशनल लखनऊ	7.790	पूर्ण
55	कन्हैया माधोपुर वार्ड अहिरन खेडा में श्री अशर्फी लाल यादव के घर के आगे से मुख्य मार्ग तक 110 मी० सडक व नाली का निर्माण कार्य ।	16.12.2013	22.03.2013	4.990	3.740	1.250	4.990	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.990	पूर्ण
56	सहादतगंज वार्ड मातादीन रोड से श्याम लाल की दुकान तक 50 मी० सी.सी. रोड व नाली निर्माण ।	18.02.2013	22.03.2013	2.750	2.060	0.690	2.750	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.750	पूर्ण
57	12 समरसेबुल का स्थापना कार्य ।	16.03.2013	03.05.2013	11.960	8.970	2.990	11.960	0.000	डूडा लखनऊ	11.960	पूर्ण
58	बालागंज वार्ड में रामानुज पार्क की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	25.03.2013	09.05.2013	3.140	2.350	0.790	3.140	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.140	पूर्ण
59	सहादतगंज वार्ड में मातादीन रोड से श्याम लाल की दुकान तक 50 मी० सी.सी. रोड व नाली कार्य ।	18.02.2013	22.03.2013	2.750	2.060	0.690	2.750	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.750	पूर्ण
	योग			499.012	408.480	90.532	499.012	0.000		499.012	

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2012-2013 (प्राप्त धनराशि रू० 500.00 लाख)</b>											
1	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में एच.आई.जी. सेक्टर-ए सीतापुर रोड योजना से एम.एस.-1/1 तक, सुमिता मेडिकल सेन्टर से के.डी.टी. प्लाजा तक, एम.एम.एस.-1/94 से 101 तक, 1/70 से 1/102 तक 4 गलियों में 155 मी० व 120 मी० लम्बाई में डामरीकरण तथा 7 रोड कास का निर्माण कार्य।	08.04.2013	22.05.2013	7.300	5.470	1.830	7.300	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	7.300	पूर्ण
2	लाला लाजपत राय वार्ड कौशल सिंह एडवोकेट के घर के पास वाली पार्क की बाउन्ड्रीवाल पाथवे।	17.03.2013	15.06.2013	5.950	4.460	1.490	5.950	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.950	पूर्ण
3	कन्हईया माधोपुर वार्ड अहिरन खेडा में श्री अशर्फी लाल यादव के घर के आगे से मुख्य मार्ग तक 110 मी० सडक व नाली का निर्माण कार्य।	16.12.2013	22.03.2013	4.990	3.750	1.240	4.990	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.990	पूर्ण
4	खाले का पुरवा में श्री मीटरदास के मकान से अमीर चन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक 79 मी० सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	3.200	2.400	0.800	3.200	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	3.200	पूर्ण
5	खाले का पुरवा में श्री पप्पू के मकान से लल्लन अवस्थी के मकान तक 66.90 मी० सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	2.970	2.230	0.740	2.970	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2.970	पूर्ण
6	खाले का पुरवा में श्री मन्नी के मकान से अशोक के मकान तक 17 मी० सी.सी. रोड व नाली का निर्माण।	16.03.2013	22.05.2013	0.750	0.750	0.000	0.750	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.750	पूर्ण
7	रूद्रपुर खदरा में कुम्हारन टोला राम चरन के मकान से इन्दल प्रसाद लोधी के मकान तक 56.50 मी. सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	1.930	1.930	0.000	1.930	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.930	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	लोनी कटरा में शिव चरन के मकान से राम भुलावन सोनी के मकान तक 40 मी. सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	1.500	1.500	0.000	1.500	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.500	पूर्ण
9	लोनी कटरा में राम सागर गुप्ता के मकान से श्रीकान्त शुक्ला के मकान तक 39 मी. सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	2.490	1.870	0.620	2.490	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	2.490	पूर्ण
10	लोनी कटरा में शंकर लोधी के मकान से जगदीश लोधी के मकान तक 60 मी. सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	3.280	2.460	0.820	3.280	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	3.280	पूर्ण
11	निराला नगर वार्ड बाबूगंज में दुर्गागीता विद्यालय के सामने मकान नं०-496/62 से डी-49 तक 241 मी. सडक व नाली का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	9.300	6.970	2.330	9.300	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	9.300	पूर्ण
12	न्यू हैदरगंज वार्ड दौलत खेडा गाँव में महादेव मंदिर से लालबाग भमरौला मार्ग तक 270 मी० पेन्टेड रोड का निर्माण कार्य।	16.03.2013	22.05.2013	9.570	7.180	2.390	9.570	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	9.570	पूर्ण
13	दौलतगंज वार्ड में चन्दर के मकान से पापे के मकान तक 70 मी० सडक 140 मी० नाली का निर्माण कार्य।	30.05.2013	06.07.2013	3.330	2.500	0.830	3.330	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.330	पूर्ण
14	दौलतगंज वार्ड में ट्रान्सफारमर के निकट सुखलाल के घर से ओम प्रकाश के घर तक 70 मी० सडक 140 मी० नाली का निर्माण कार्य।	30.05.2013	06.07.2013	3.330	2.500	0.830	3.330	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.330	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	सहादतगंज वार्ड में सत्य नारायण खत्री के घर से श्याम सुन्दर की दुकान एवं चूड़ी वाली गली से सीताराम की दुकान तक 45 मी० इंटरलाकिंक	30.05.2013	06.07.2013	2.400	1.800	0.600	2.400	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.400	पूर्ण
16	फैजुल्ला गंज वार्ड प्रथम भरत नगर में जगदेश्वर महादेव मंदिर से आर.एस. राय के मकान तक 117 मी० सी.सी. रोड व नाली का निर्माण कार्य ।	04.06.2013	06.07.2013	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	7.000	पूर्ण
17	फैजुल्ला गंज वार्ड प्रथम भरत नगर में जगदेश्वर महादेव मंदिर से के.एम. त्रिपाठी के मकान से यशवन्त सिंह के मकान तथा सुरेन्द्र मिश्रा के मकान	04.06.2013	06.07.2013	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	5.000	पूर्ण
18	दौलत खेडा में राम कुमार के मकान से सलारी के मकान तक 35 मी० सी.सी. रोड का निर्माण कार्य ।	04.06.2013	06.07.2013	0.950	0.950	0.000	0.950	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.950	पूर्ण
19	दौलत खेडा में सीताराम के मकान से अमृत लाल तथा मुनेश के मकान होते हुये किशन लाल के मकान तक 152 मी० सी.सी. रोड का निर्माण कार्य ।	04.06.2013	06.07.2013	4.060	3.040	1.020	4.060	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	4.060	पूर्ण
20	तिलकनगर वार्ड संत सुदर्शनपुरी निकट शिव मंदिर एवं भुइयन देवी के पास पार्क निर्माण कार्य ।	25.03.2013	07.08.2013	4.000	3.000	1.000	4.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.000	पूर्ण
21	यदुनाथ सान्याल वार्ड सुन्दर बाग में व्याय इंगलो बंगाली इंटर कालेज के सामने 380 मी० सी.सी. रोड का कार्य ।	04.06.2013	27.07.2013	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.000	पूर्ण
22	फैजुल्ला गंज वार्ड प्रथम गौर भीट गाँव मंख्य मार्ग में गाजीपुर गाँव वाली सडक तक सी.सी. रोड 142 मी० ।	03.06.2013	24.07.2013	3.940	2.950	0.990	3.940	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.940	पूर्ण

## सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	फैजुल्ला गंज वार्ड प्रथम गौर भीट गाँव मुख्य मार्ग में गाजीपुर गाँव वाली सड़क तक 270 मी० नाली ।	03.06.2013	24.07.2013	2.980	2.230	0.750	2.980	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.980	पूर्ण
24	ई ब्लाक राजाजीपुर नये टेम्पो स्टेण्ड के पास पार्क का निर्माण कार्य ।	17.03.2013	20.08.2013	5.850	4.390	1.460	5.850	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	5.850	पूर्ण
25	जय शंकर प्रसाद वार्ड विन्ध्याचल मंदिर के पास गली में मकान नं० 662/95 उस्मानपुर अलीगंज सेक्टर के में 85 मी० इंटरलाकिंग 120 मी० नाली निर्माण ।	22.08.2013	20.09.2013	3.250	2.430	0.820	3.250	0.000	नगर निगम लखनऊ	3.250	पूर्ण
26	12 स्थानों पर सेमी हाई मास्ट लाईट 78000.00 प्रति की दर से ।	04.08.2013	20.09.2013	9.360	7.020	2.340	9.360	0.000	यू.पी.एस.आई.सी. नादरगंज	9.360	पूर्ण
27	21 स्थानों पर समर सेबिल पम्प मय पानी की टंकी सहित 99700 प्रति की दर से ।	04.08.2013	20.09.2013	20.937	15.700	5.237	20.937	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	20.937	पूर्ण
28	35 स्थानों पर समर सेबिल पम्प मय पानी की टंकी सहित 99700 प्रति की दर से ।	03.06.2013	20.09.2013	34.895	26.170	8.725	34.895	0.000	डूडा लखनऊ	34.895	पूर्ण
29	साइन्टिफिक कन्वेंशन सेन्टर	25.07.2013	10.09.2013	16.430	16.430	0.000	16.430	0.000	जल निगम यूनिट-6	16.430	पूर्ण
30	33 स्थानों पर समर सेबिल पम्प मय पानी की टंकी सहित 99700 प्रति की दर से ।	10/12/2013	11/08/2013	32.901	24.670	8.231	32.901	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	32.901	पूर्ण
31	जानकीपुरम वार्ड प्रथम में बाबा निर्मलदास मंदिर से लोधी तिराहा तक सी०सी० रोड ।	18/08/2013	15/10/2013	18.160	13.620	4.540	18.160	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	18.160	पूर्ण
32	रहीमनगर में श्री गिरीश सिंह के मकान को जाने वाली मुख्य सड़क का डामरीकरण 292 मी० ।	07/06/2013	11/08/2013	4.990	3.740	1.250	4.990	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.990	पूर्ण



## सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	सहादतगंज वार्ड अशोक विहार में श्री तिवारी के मकान से सरीपुरा मुख्य मार्ग तक 290 मी० सडक निर्माण ।	09/12/2013	11/08/2013	6.740	5.050	1.690	6.740	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.740	पूर्ण
34	विकासनगर से०6 शहनाई गेस्ट हाउस के सामने पार्क निर्माण ।	09/12/2013	11/08/2013	4.900	3.670	1.230	4.900	0.000	नगर निगम लखनऊ	4.900	पूर्ण
35	बसीरतगंज वार्ड दुगावा चौहटा में विभिन्न गलियों में 146 मी० इंटरलाकिंग व नाली ।	09/12/2013	11/08/2013	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.000	पूर्ण
36	इस्माइलगंज वार्ड हरिहरनगर विस्तार में 128 मी० इंटर लाकिंग /नाली निर्माण ।	09/12/2013	20/11/2013	6.900	5.170	1.730	6.900	0.000	नगर निगम लखनऊ	6.900	पूर्ण
37	जानकीपुरम द्वितीय वार्ड कुर्सी रोड से० एच हनुमान मंदिर के निकट भवन सं० 2/70 306 मी० सडक/नाली निर्माण ।	09/12/2013	20/11/2013	5.990	4.490	1.500	5.990	0.000	नगर निगम लखनऊ	5.990	पूर्ण
38	कशमीरी मो० नूरबाडी में मुन्ना भईया के म० से बाबूलाल पासी के म० तक 67.80 मी० इंटर लाकिंग /नाली निर्माण ।	09/12/2013	20/11/2013	2.360	1.770	0.590	2.360	0.000	नगर निगम लखनऊ	2.360	पूर्ण
39	चौक काली वार्ड में कोतवाली के पास विशिष्ट आधुनिक सुलभ सौचालय निर्माण	22/01/2013	18/3/2013	7.790	6.620	1.170	7.790	0.000	सुलभ इंटरनेशलन	7.790	पूर्ण
40	अयोध्यादास वार्ड में श्यामलाल वाल्मिकी के म० से भल्लू के म० तक सी० सी० सडक एवं नाली ।	30/10/2013	19/12/2013	0.550	0.550	0.000	0.550	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.550	पूर्ण
41	अयोध्यादास वार्ड में रज्जब सब्जी वाले के म० से नुरई के म० तक सी० सी० सडक एवं नाली ।	30/10/2013	19/12/2013	1.730	1.730	0.000	1.730	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.730	पूर्ण
42	अयोध्यादास वार्ड में रामलीला मैदान में नाली ढकने का कार्य ।	30/10/2013	19/12/2013	0.830	0.830	0.000	0.830	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.830	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	अयोध्यादास वार्ड में श्री विशम्भर मिश्रा के म० से रामकिशन के म० तक सी० सी० सडक ।	30/10/2013	19/12/2013	0.720	0.720	0.000	0.720	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.720	पूर्ण
44	खदरा मेन रोड से जिलानी के म० के आगे तक सडक एवं नाली ।	30/10/2013	19/12/2013	1.380	1.380	0.000	1.380	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.380	पूर्ण
45	चित्रगुप्त महासभा में वृद्धाआश्रम निर्माण	04/09/2013	22/01/2014	2.000	2.000	0.000	2.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	2.000	पूर्ण
46	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में ओ.पी. धाकरे के मं.नं. ई.एस. 1 बी./6/696 से श्री दीक्षित के मं.नं. ई.एस. 1 बी./719 तक सडक/नाली	12/08/2013	22/01/2014	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	6.000	पूर्ण
47	लाला लाजपत राय वार्ड सबोली गांव तिवारी जनरल स्टोर से रिजवान के मकान तक इन्टरलाकिंग एवं नाली	21/12/2013	22/01/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	7.000	पूर्ण
48	फैजुल्लागंज वार्ड में द्वितीय के अन्तर्गत हरिओम नगर में श्री हीरालाल के मकान के बगल वाली गली में नाली निर्माण	14/12/2013	22/01/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	7.000	पूर्ण
49	फैजुल्लागंज वार्ड में द्वितीय के अन्तर्गत प्रीतिनगर में श्री मन्नु मिश्रा की दुकान के पास से जित्तेन्द्र सिंह के मकान होते हुए नाले तक नाली निर्माण	14/12/2013	22/01/2014	3.000	2.250	0.750	3.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	3.000	पूर्ण
50	1/दाल मिल चौराहे पर 2/सतीश मिश्रा के मकान के पास 3/राकेश यादव के मकान के पास 4/कृष्ण कुमार गुप्ता के मकान के पास 5/राजेश सिंह के मकान के सामने 6/अरुण शर्मा के मकान के सामने फैजुल्लागंज वार्ड भगत राम में सडक	11/08/2013	22/01/2014	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लखनऊ	1.000	पूर्ण
51	19 समरसेबिल 99700 प्रति की दर से	31/12/2013	22/01/2014	18.943	14.200	4.743	18.943	0.000	डूडा लखनऊ	18.943	पूर्ण
52	34 समर सेबिल 99700 प्रति की दर से	13/12/2013	22/01/2014	33.898	25.420	8.478	33.898	0.000	समाज कल्याण निर्माण निगम	33.898	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	त्रिवेणी नगर आलोकनगर में नया एल.टी. सबस्टेशन एवं ट्रांसफारमर	10/12/2013	22/01/2014	14.000	10.500	3.500	14.000	0.000	लेसा डालीगंज	14.000	पूर्ण
54	शिवनगर फेज 2 में शताब्दी स्कूल के पास 5 सीटेड सुलभ सौचालय	22/12/2013	22/01/2014	8.800	5.280	3.520	8.800	0.000	सुलभ इंटरनेशनल	8.800	पूर्ण
55	त्रिलोक नाथ रोड हजरतगंज लखनऊ नैनीताल बैंक के समाने सार्वजनिक यूरिनल	22/12/2013	22/01/2014	2.000	1.200	0.800	2.000	0.000	सुलभ इंटरनेशनल	2.000	पूर्ण
56	मोतीझील तालाब में 5 सीटेड सुलभ सौचालय	22/12/2013	22/01/2014	7.800	4.680	3.120	7.800	0.000	सुलभ इंटरनेशनल	7.800	पूर्ण
57	ए.के.डी. पब्लिक स्कूल आलमबाग में कक्ष एवं बरामदा	15/5/2013	22/01/2014	5.000	3.000	2.000	5.000	0.000	विद्यालय प्रबन्धक	5.000	पूर्ण
58	रायबरेली रोड बड़ी लाल कुर्ती में बालमीकि मंदिर के पीछे पार्क की बाउन्ड्रीवाल/समरसेबिल	13/12/2013	02/05/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	5.000	पूर्ण
59	कलवे आबिद प्लाजा नक्खास रोड से तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के आगे तक 55 मी० इंटरलाकिंग सड़क	13/9/2013	19/12/2013	5.600	4.200	1.400	5.600	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	5.600	पूर्ण
60	पानदरीबा स्थित चपरासी कालोनी में इंटरलाकिंग कार्य	09/12/2013	22/1/2014	3.180	2.380	0.800	3.180	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	3.180	पूर्ण
61	चारबाग में पानदरीबा चौराहे से अमरनाथ होटल तक पेवररोड	09/12/2013	22/1/2014	8.000	6.000	2.000	8.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	8.000	पूर्ण

## सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	चारबाग में मोहनहोटल से डेयरी तक पेवरोड	09/12/2013	22/1/2014	4.260	3.190	1.070	4.260	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	4.260	पूर्ण
63	चारबाग में डेयरी से अमरनाथ होटल तक पेवरोड	09/12/2013	22/1/2014	6.980	5.230	1.750	6.980	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	6.980	पूर्ण
64	नरपतखेड़ा में मेनरोड से सर्वेस के मकान के आगे तक इन्टरलाकिंग काय	09/12/2013	22/1/2014	9.700	7.270	2.430	9.700	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.700	पूर्ण
65	इन्दिरानगर सेक्टर 16 में 16/609 से 16/615 तक इन्टरलाकिंग कार्य	09/12/2013	22/1/2014	9.300	6.970	2.330	9.300	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.300	पूर्ण
66	इन्दिरानगर सेक्टर 16 में 16/625 से 16/616 तक इन्टरलाकिंग काय	09/12/2013	22/1/2014	9.300	6.970	2.330	9.300	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.300	पूर्ण
67	अयोध्यादास वार्ड में चन्द्रिकाप्रसाद यादव के मकान से वीरेन्द सिंह तथा गिरिजाशंकर के वर्मा के मकान से श्री राजाराम लोथ के मकान तक इन्टरलाकिंग सड़क/नाली	09/12/2013	22/1/2014	8.470	6.350	2.120	8.470	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	8.470	पूर्ण
68	कैन्ट रोड पर मुरारी नगर में गेट नं० 2 से गेट नं० 3 तक सड़क निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	7.700	5.770	1.930	7.700	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	7.700	पूर्ण
69	कैन्ट रोड पर मुरारी नगर में पार्क के चारो तरफ सड़क निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	6.750	5.060	1.690	6.750	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	6.750	पूर्ण
70	डालीगंज वार्ड तकिया मुंशीगंज मं.नं. 492/005 ए के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण	09/12/2013	22/1/2014	3.500	2.620	0.880	3.500	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	3.500	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	झालीगंज वार्ड मं.नं. ए.एच. 5/0066 महाराणा प्रताप मार्ग कलैक्टरगंज में पार्क का सौन्दर्यीकरण	09/12/2013	22/1/2014	4.000	3.000	1.000	4.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	4.000	पूर्ण
72	इन्दिरानगर में 16/1041 के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण	09/12/2013	22/1/2014	1.970	1.970	0.000	1.970	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	1.970	पूर्ण
73	सरकटे नाले की पुलिया से श्री मारुफ खां के मकान तक इन्टरलाकिंग तथा मारुफ खां के मकान से मनसूर नगर रोड तक इन्टरलाकिंग रोड	09/12/2013	22/1/2014	5.000	3.000	2.000	5.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	5.000	पूर्ण
74	इन्दिरानगर पटेल नगर में मं. नं. 110 रामसिंह जी के घर के पास डामर रोड	09/12/2013	22/1/2014	9.130	6.840	2.290	9.130	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.130	पूर्ण
75	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत ज्ञान विहार कालोनी कमता में के.सी.चौधरी के मकान से विमलेश द्विवेदी के मकान तक सड़क/नाली	09/12/2013	22/1/2014	9.950	7.460	2.490	9.950	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.950	पूर्ण
76	इन्दिरानगर में मं.नं. डी 89/4 वसुधा से डी 67/4 होते हुए डी 69/1-5 तक सड़क का निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	9.400	7.050	2.350	9.400	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	9.400	पूर्ण
77	बाजार काली जी वार्ड हरदोई रोड कोनेश्वर चौराहे से मिर्जामंडी तक जलनिकासी हेतु नाली	09/12/2013	22/1/2014	1.390	1.390	0.000	1.390	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	1.390	पूर्ण
78	निशातगंज 5वीं गली में मं.सं. 512/652 से 512/219 तक सड़क निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	10.000	7.500	2.500	10.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	10.000	पूर्ण
79	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड हरिहर नगर में मं.नं. 160 के सामने नाली निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	1.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	इस्माइलगंज प्रथम वार्ड सेक्टर 13 इन्दिरानगर 13 भवन सं. 210 से 213 के सामने पार्क सौन्दर्यीकरण एवं समरसेबिल कार्य	09/12/2013	22/1/2014	3.000	2.250	0.750	3.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	3.000	पूर्ण
81	इस्माइलगंज प्रथम वार्ड 12/22 इन्दिरानगर के सामने सड़क निर्माण	09/12/2013	22/1/2014	3.000	2.250	0.750	3.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	3.000	पूर्ण
	योग			549.904	417.340	132.564	549.904	0.000		549.904	

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2013-2014 (प्राप्त धनराशि रू० 500.00 लाख)</b>											
1	अम्बेडकरनगर 2 वार्ड में मालवीय नगर मोड़ से चित्ता खेड़ा की तरफ श्री राकेश पाण्डेय एडवोकेट के मकान तक 128 मी० सड़क निर्माण	01/08/2014	15/02/2014	4.560	3.420	1.140	4.560	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	4.560	पूर्ण
2	त्रिवेणी नगर वार्ड मोहल्ला योगीनगर में सीतापुर रोड आदर्शपुरम पुलिया तक नाली निर्माण 250 मी०	02/08/2014	15/02/2014	8.000	6.000	2.000	8.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	8.000	पूर्ण
3	त्रिवेणी नगर वार्ड द्वितीय में सीतापुर रोड से एकतापुरम पार्क तक नाली निर्माण 180 मी०	02/08/2014	15/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	5.000	पूर्ण
4	जयशंकर प्रसाद वार्ड अलीगंज सेक्टर के बी-18 से बी-1/16 होते हुए बी-1/8 तक सड़क निर्माण 450 मी०	02/11/2014	15/02/2014	8.000	6.000	2.000	8.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	8.000	पूर्ण
5	चित्रगुप्त वार्ड कृष्णा नगर छोटी नहर से अम्बे स्वीट हाउस से आसुतोष नगर में इन्टरलाकिंग टाइल्स 90 मी०	29/01/2014	15/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	5.000	पूर्ण
6	राजाजीपुरम वार्ड के अन्तर्गत म.नं. डी 466 से डी 440 होते हुए डी 418/1 तक 160 मी० इन्टरलाकिंग टाइल्स	01/06/2014	13/01/2014	5.400	4.050	1.350	5.400	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	5.400	पूर्ण
7	चारबाग में बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटरकालेज के सामने मुख्य मार्ग पर 220 मी० इन्टरलाकिंग टाइल्स	01/08/2014	13/01/2014	8.700	6.520	2.180	8.700	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	8.700	पूर्ण
8	गद्दी पीर खां में शिवमंदिर से अस्थाना के मकान के पास 90 मी० इन्टरलाकिंग/नाली	01/09/2014	13/01/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	5.000	पूर्ण
9	केशरी खेड़ा वार्ड दौदा खेड़ा गांव में बाबू बलखंडी प्रसाद मार्ग से श्री कृष्ण के मकान तक 55 मी० इन्टरलाकिंग 30 मी० नाली एवं 52 मी० आर.सी.सी. पाइप	01/06/2014	13/01/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	7.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	23 स्थानों पर सिंगल सोलर लाइट 20300 प्रति की दर से	16/3/2013	13/02/2014	4.669	3.500	1.169	4.669	0.000	नेडा लखनऊ	4.669	पूर्ण
11	नेपियर रोड-1 में मकान नं. 37 के बगल सड़क निर्माण 160 मी०	12/08/2013	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
12	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड में सराय माली खां 200 मी० इंटरलाकिंग/नाली	11/02/2013	13/02/2014	4.000	3.000	1.000	4.000	0.000	नगर निगम	4.000	पूर्ण
13	सुभाष मार्ग पर श्रीमती रागिनी रस्तोगी के घर तक 57 मी० सड़क निर्माण	12/07/2013	13/02/2014	1.500	1.500	0.000	1.500	0.000	नगर निगम	1.500	पूर्ण
14	बालागंज वार्ड रामानुज पार्क में गोलदारे के चारो तरफ इंटरलाकिंग	12/07/2013	13/02/2014	1.500	1.500	0.000	1.500	0.000	नगर निगम	1.500	पूर्ण
15	फैजुल्लागंज द्वितीय के अन्तर्गत शिवनगर में शिवपार्क की बाउन्ड्रीवाल, पाथवे एवं रंगाई पुताई	11/12/2013	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
16	अलीगंज वार्ड के अन्तर्गत बड़ा चांदगंज में 175 मी० इंटरलाकिंग/नाली	12/08/2013	13/02/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	नगर निगम	7.000	पूर्ण
17	मैथिलीशरण गुप्त वार्ड ए-1244 से ए-1262 पत्रकार नवल कान्त सिन्हा ए-1226 तक सड़क/नाली एवं अखण्डेश्वर महादेव मंदिर के बगल से शिवशंकर पटेल के मकान तक सड़क/नाली 243 मी०	23/10/2013	13/02/2014	6.990	5.240	1.750	6.990	0.000	नगर निगम	6.990	पूर्ण
18	बाबू जगजीवन वार्ड सेक्टर 17 में रवीन्द्र नाथ टैगोर स्कूल मार्ग का निर्माण 169 मी०	12/02/2013	13/02/2014	4.990	3.740	1.250	4.990	0.000	नगर निगम	4.990	पूर्ण



**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	लोहिया नगर वार्ड सेक्टर 3 चित्रगुप्त पार्क में बैन्च/झूला/इन्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य	12/02/2013	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
20	बालागंज वार्ड मोहल्ला शाह बिहार कालोनी पुराना तोपखाना में मुन्ना राठौर के मकान से अमर शाहू के मकान तक 102 मीटर इन्टरलाकिंग 204 मी० नाली	11/01/2013	13/02/2014	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	नगर निगम	6.000	पूर्ण
21	अलीगंज वार्ड सेक्टर ए श्री पी.के. मेहरोत्रा सी-37 के मकान से रमेश भाटिया सी-8 के मकान तक साइड पटरी पर 55 मी० इन्टरलाकिंग 210 मी० नाली	12/08/2013	13/02/2014	4.900	3.670	1.230	4.900	0.000	नगर निगम	4.900	पूर्ण
22	गणेशगंज वार्ड गणेशगंज तकिया में राजा सोनकर वाली गली में 119 मी० इन्टरलाकिंग व नाली	21/12/2013	13/02/2014	5.000	1.250	3.750	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
23	मालवीय नगर वार्ड में हिन्दु शमशान घाट में समरसेबिल तथा बैठने का स्थान	12/07/2013	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
24	अम्बेडकरनगर वार्ड द्वितीय में कल्लू होटल से तिकोना पार्क तक सड़क/इन्टरलाकिंग	12/07/2013	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण
25	मनकामेश्वर मंदिर वार्ड में मनकामेश्वर मन्दिर के पीछे श्री रतिभान वर्मा के मकान से श्री रामू पाण्डेय के मकान के समाने तक 62 मी० इन्टरलाकिंग	15/02/2014	13/02/2014	2.000	2.000	0.000	2.000	0.000	नगर निगम	2.000	पूर्ण
26	मनकामेश्वर वार्ड में रामचरण पार्क सामूदायिक केन्द्र से लेकर श्री काले के मकान तक की नाली एवं सामूदायिक केन्द्र के किनारे व राकेश कश्यप के मकान से श्री काले के मकान तक इन्टरलाकिंग तथा श्री जय मिश्रा की दुकान से लेकर रहमानिया मस्जिद तक रबर मोल्डेड इन्टरलाकिंग 165 मी०	15/02/2014	13/02/2014	8.000	6.000	2.000	8.000	0.000	नगर निगम	8.000	पूर्ण

## सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	शंकरपुरवा वार्ड द्वितीय कुर्सी रोड बजरंग बिहार कालोनी में लाल बहादुर शास्त्री मैनेजमेन्ट गर्ल्स कालेज के आस पास सड़क 228 मी०, नाली/पुलिया	16/9/2013	13/02/2014	4.990	3.740	1.250	4.990	0.000	नगर निगम	4.990	पूर्ण
28	हैदरगज वार्ड प्रथम गली नं. 8 में सलीम के मकान से गुप्ता के मकान तक 120 मी० इंटरलाकिंग व नाली	01/04/2014	13/02/2014	7.780	5.830	1.950	7.780	0.000	नगर निगम	7.780	पूर्ण
29	निशातगंज 5वीं गली में मकान नं. 512/278 के पास 46 मी० इंटरलाकिंग	30/01/2014	13/02/2014	2.700	2.020	0.680	2.700	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	2.700	पूर्ण
30	डालीगंज में 499/93 से 499/123 तक 80 मी० इंटरलाकिंग	30/01/2014	13/02/2014	4.400	3.300	1.100	4.400	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	4.400	पूर्ण
31	सहादतगंज मेन रोड से सरकटे नाले तक 108 मी० इंटरलाकिंग	30/01/2014	13/02/2014	6.500	4.870	1.630	6.500	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	6.500	पूर्ण
32	लेबर कालोनी वार्ड टिकैतराय तालाब पार्क के तीन तरफ सड़क निर्माण 239 मी०	02/01/2014	13/02/2014	6.980	5.230	1.750	6.980	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	6.980	पूर्ण
33	नरपत खेड़ा में विनोद के मकान से किशन के मकान तक 75 मी० इंटरलाकिंग एवं 150मी० नाली	02/09/2014	13/02/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	ग्रामीण आवास परिषद	5.000	पूर्ण
34	जानकीपुरम द्वितीय वार्ड सेक्टर एच. मकान नं. 1/511-512 के सामने पार्क का सौन्दर्यीकरण	30/01/2014	13/2/2014	4.990	3.740	1.250	4.990	0.000	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	4.990	पूर्ण
35	फैजुल्लागंज प्रथम बंसतबिहार में श्री कृष्ण द्विवेदी के टिम्बर के सामने वाले मार्ग पर 116 मी० इंटरलाकिंग सड़क	01/06/2014	13/2/2014	4.000	3.000	1.000	4.000	0.000	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	4.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	महामना मालवीय शिशु मंदिर गोमती नगर लखनऊ में कक्ष निर्माण	14/11/2013	14/2/2014	15.000	9.000	6.000	15.000	0.000	विद्यालय प्रबन्धक	15.000	पूर्ण
37	10 व्हील चेरर रू० 29029/. की दर से	02/03/2014	25/02/2014	2.903	2.170	0.733	2.903	0.000	मण्डल रेल प्रबंधक	2.903	पूर्ण
38	2 बैटरी चालित बसें 4 सीट वाली रू० 4.50 लाख की दर से	02/03/2014	25/02/2014	9.000	6.750	2.250	9.000	0.000	मण्डल रेल प्रबंधक	9.000	पूर्ण
39	रामजी लाल वार्ड के अन्तर्गत बहादुर खेड़ा में श्रीमती शान्ती शुक्ला के घर से श्री लाल बाबा के घर तक 356.88 मी० इंटरलाकिंग एवं 235 मी० नाली निर्माण	19/12/2013	21/8/2014	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	नगर निगम	6.000	पूर्ण
40	रामजी लाल वार्ड के अन्तर्गत बहादुर खेड़ा में श्री पी०पी० मिश्रा के घर से श्री डी०के० अवस्थी के घर तक 355.41 मी० इंटरलाकिंग एवं 206 मी० नाली निर्माण	19/12/2013	21/8/2014	5.600	4.200	1.400	5.600	0.000	नगर निगम	5.600	पूर्ण
41	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम के अन्तर्गत रामदेव के मकान से शिव मंदिर तक 60 मी० सड़क व नाली निर्माण	21/02/2014	21/8/2014	2.900	2.170	0.730	2.900	0.000	नगर निगम	2.900	पूर्ण
42	गोमतीनगर में पर्वतीय महापरिषद गोमतीनगर लखनऊ बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 134 मी०	23/02/2014	21/8/2014	9.900	7.420	2.480	9.900	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण नि०नि०	9.900	पूर्ण
43	डालीगंज पन्नालाल चौराहे पर प्रकाश स्टूडियो से सक्सेना जी के मकान तक तथा सुनारों वाली गली में वर्मा जी के मकान से थाने के अवास तक इंटरलाकिंग व नाली कार्य	14/02/2014	21/8/2014	3.890	2.920	0.970	3.890	0.000	उ०प्र० समाज कल्याण नि०नि०	3.890	पूर्ण
44	इन्दिरा नगर के डी०ब्लाक में आशा स्मृति स्कूल से नाबाई कालोनी तक पेवर रोड का कार्य 80 मी०	15/02/2014	21/8/2014	5.800	4.350	1.450	5.800	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	5.800	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	इन्दिरा नगर के डी०ब्लाक में कमल पार्क से सेंटमरी स्कूल के आगे तक पेवर रोड का कार्य 150 मी०	15/02/2014	21/8/2014	6.600	4.950	1.650	6.600	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.600	पूर्ण
46	इन्दिरा नगर के डी०ब्लाक में सावधानी जनरल स्टोर के पास तक पेवर रोड का कार्य 150 मी०	15/02/2014	21/8/2014	6.500	4.870	1.630	6.500	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.500	पूर्ण
47	इन्दिरा नगर के सेक्टर 9 मे मेन चौराहे से मं०सं० 9/171 तक पेवर रोड का कार्य 89 मी०	15/02/2014	21/8/2014	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.000	पूर्ण
48	इन्दिरा नगर के सेक्टर 9 में शर्मा जी के मकान से मं०सं० 9/172 तक पेवर रोड का कार्य 120 मी०	15/02/2014	21/8/2014	6.750	5.060	1.690	6.750	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.750	पूर्ण
49	इन्दिरा नगर के सेक्टर 9 में मं०सं० 9/993 से मं०सं० 9/998 तक पेवर रोड का कार्य 130 मी०	15/02/2014	21/8/2014	6.000	4.500	1.500	6.000	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.000	पूर्ण
50	इन्दिरा नगर के सेक्टर 9 में मं०सं० 9/1039 से मं०सं० 9/1054 तक पेवर रोड का कार्य 85 मी०	15/02/2014	21/8/2014	3.850	2.880	0.970	3.850	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	3.850	पूर्ण
51	इन्दिरा नगर के सेक्टर 9 में मं०सं० 9/1061 से मं०सं० 9/1054 तक पेवर रोड का कार्य 85 मी०	15/02/2014	21/8/2014	4.190	3.140	1.050	4.190	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	4.190	पूर्ण
52	शंकरपुरवा वार्ड में युनिटीसिटी में मं०सं० 435 के सामने 160 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	7.000	पूर्ण
53	रवीन्द्रपल्ली में मं०सं० ए-1 से मं०सं० 19 तक 117 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	5.500	4.120	1.380	5.500	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	5.500	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	रवीन्द्रपल्ली में मं०सं० 19 से मं०सं० 23 तक 136 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	6.240	4.680	1.560	6.240	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.240	पूर्ण
55	नरपत खेड़ा में मेन रोड से यादव डेरी तक 150 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	8.900	6.670	2.230	8.900	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	8.900	पूर्ण
56	मुलायम नगर मार्केट में डा० डी०एन० त्रिपाठी के मकान से 32 ज्योति विहार सेक्टर बी निहोरा सिंह के मकान तक 119 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	5.600	4.200	1.400	5.600	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	5.600	पूर्ण
57	पन्तनगर खुर्रमनगर में बागेश्वर प्रसाद मिश्रा मं०सं० 529/क/1570 के सामने 130 मी० सड़क व नाली निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	8.850	6.630	2.220	8.850	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	8.850	पूर्ण
58	इस्माइलगंज सेक्टर 13 मं०सं० 13/196 के सामने पार्क में पाथवे का निर्माण 91 मी०	16/02/2014	21/8/2014	2.150	1.610	0.540	2.150	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	2.150	पूर्ण
59	फैजुल्लागंज वार्ड के गायत्री नगर द्वितीय में श्री विनोद त्रिपाठी के मकान से कैलास तिवारी के मकान तक 85 मी० इंटरलाकिंग सड़क	13/02/2014	21/8/2014	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	5.000	पूर्ण
60	शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत स्थित कोकाकोला गोदाम के पीछे आदिलनगर में प्रदीप शर्मा के मकान से प्रदीप वर्मा के मकान तक 97 मी० इंटरलाकिंग कार्य	17/02/2014	21/8/2014	3.990	2.990	1.000	3.990	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	3.990	पूर्ण
61	मौलवीगंज वार्ड में नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर से श्री राधेश्याम के मकान के आगे तक 106 मी० इंटरलाकिंग सड़क	16/02/2014	21/8/2014	4.250	3.180	1.070	4.250	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	4.250	पूर्ण
62	फरीदीनगर के अन्तर्गत मानसविहार मार्ग पर आशीष सिंह के मकान से आर०सी० मल्होत्रा के मोड़ तक 136 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	6.450	4.830	1.620	6.450	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.450	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	फरीदीनगर के अन्तर्गत 507 मानसविहार इन्क्लेव से श्रीमती मीना श्रीवास्तव के मकान से भेरुबल खेलवानी के मकान तक 92 मी० सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	4.500	3.370	1.130	4.500	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	4.500	पूर्ण
64	पारा में श्री रामकृपाल तिवारी मं०नं० 545/एन०के० 358 शिवकालोनी में 45 मी० इंटरलाकिंग टाइल्स एवं नाली कार्य	16/02/2014	21/8/2014	4.150	3.110	1.040	4.150	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	4.150	पूर्ण
65	इंदिरानगर सेक्टर 15 में मं०सं० 15/71 से दिनेश राय के मकान के आगे तक 145 मी० पेण्टेड सड़क निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	6.850	5.130	1.720	6.850	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	6.850	पूर्ण
66	इंदिरानगर सेक्टर 19 में मं०सं० 19/1075 से 19/875 तक 160 मी० पेण्टेड रोड एवं नाली निर्माण	16/02/2014	21/8/2014	9.900	7.420	2.480	9.900	0.000	उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद	9.900	पूर्ण
67	राजीव गाँधी वार्ड-2 विनयखण्ड गोमतीनगर में मकान संख्या 4/255 आर०डी० तिवारी के मकान के सामने सड़क का निर्माण/डामरीकरण का कार्य ।		24/12/2014	7.000	5.250	1.750	7.000	0.000	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	7.000	पूर्ण
68	गीतापल्ली वार्ड विधायक नगर श्री पवनपुत्र बादल के आवास के पास किशोरी लाल के मकान से सत्य प्रकाश श्री० के मकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य		24/12/2014	4.500	3.380	1.120	4.500	0.000	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	4.500	पूर्ण
69	20 स्थानों पर सेमी हाई मास्ट लाइट दर 78,000/- प्रति लाइट		24/12/2014	15.600	11.700	3.900	15.600	0.000	उ०प्र० लघु उद्योग नि० लि०	15.600	पूर्ण
70	बेगम हजरत महल वार्ड पवन सुत मार्ग पर सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर के वाह्य हिस्से पर टाइल्स का कार्य	18/9/2013	01/12/2015	2.000	2.000	0.000	2.000	0.000	डूडा लखनऊ	2.000	पूर्ण
71	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अन्तर्गत इन्दिरानगर ए ब्लॉक मं०नं० ए-1479 से ए 1477/1 तक नाली एवं पटरी पर इंटरलाकिंग टाइल्स 100 मी०		02/06/2015	5.000	3.750	1.250	5.000	0.000	नगर निगम	5.000	पूर्ण

**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण**

सांसद का नाम : माननीय श्री लालजी टण्डन संसदीय क्षेत्र : लखनऊ

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रस्ताव प्राप्त दि०	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि का विवरण			अवमुक्त हेतु शेष धनराशि	संस्था का नाम	प्रगति विवरण	
					प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	कुल योग			वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के प्रथम के अन्तर्गत इन्दिरानगर ए ब्लॉक मं०नं० ए-1413/14 से ए 1531 तक नाली एवं पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स 95 मी०		02/06/2015	4.980	3.750	1.230	4.980	0.000	नगर निगम	4.980	पूर्ण
73	गायत्री परिवार ट्रस्ट अन्तर्गत ओल्डेज होम में 1 डारमेट्री मय टायलेट निर्माण कार्य (प्रथम तल पर संलग्न ड्राइंग के अनुसार) आदिल नगर रिंग रोड, लखनऊ		02/06/2015	15.000	11.250	3.750	15.000	0.000	समाज कल्याण निर्माण निगम	15.000	पूर्ण
73	राजेन्द्र नगर वार्ड के अन्तर्गत राम राम चौराहे से बी०सी० मिश्रा व दरबारी के मकान तक सड़क निर्माण		05/04/2015	5.000	3.750	0.000	3.750	1.250	नगर निगम	5.000	प्रगति
						0.000	0.000	0.000			
	योग			434.842	323.020	110.572	433.592	1.250		434.842	