

## आई.पी.डी.एस. योजना

क्र.सं.	पिन कोड	नगर का नाम	संबंधित लागत (रु. करोड़ में)	नये 33/11 के. वी. उपकेन्द्र (रु.)		33/11 के. वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (रु.)		33/11 के. वी. अपरिष्कृत परिवर्तक (रु.)		33 के. वी. फीडर/विभक्तिकरण (किमी०)		11 के. वी. नये फीडर/विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी एबीपीसी केविल (किमी०)		अंडर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (रु.)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (रु.)		कैपासिटर बैंक (रु.)		मीटरिंग (रु.)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Lucknow	Lucknow	Malihabad (NP)		-	-	-	-	-	-	-	-	11.48	0	13	0	2.2	0	8	0	-	-	2	0	-	-	
2	Lucknow	Lucknow	Mahona (NP)		-	-	-	-	-	-	-	-	4.59	0	17	0	0.1	0	7	0	-	-	0	0	-	-	
3	Lucknow	Lucknow	Itaunja (NP)		-	-	-	-	-	-	-	-	5.74	0	11	0	0.1	0	8	0	-	-	1	0	-	-	
4	Lucknow	Lucknow	Bakshi Ka Talab (NP)		1	0	-	-	-	-	10	0	5.74	0	11	2	-	-	8	0	-	-	0	0	-	-	
5	Lucknow	Lucknow	Kakori (NP)	27.94	-	-	-	-	-	-	-	-	11.48	0	12	0	0.3	0	8	0	-	-	1	0	-	-	
6	Lucknow	Lucknow	Lucknow (M Corp.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
7	Lucknow	Lucknow	Lucknow (CB)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
8	Lucknow	Lucknow	Gosainganj (NP)		-	-	-	-	-	-	-	-	9.19	0	9	0	4	0	8	0	-	-	0	0	1	0	
9	Lucknow	Lucknow	Amethi (NP)		1	0	-	-	-	-	25	0	5.74	0	6	0	0.4	0	6	0	-	-	0	0	4	0	
10	Lucknow	Lucknow	Nagram (NP)		-	-	-	-	-	-	-	-	5.74	0	6	0	2	0	7	0	-	-	0	0	4	0	
	<b>Lucknow</b>			<b>27.94</b>	<b>2</b>	<b>0</b>					<b>35</b>	<b>0</b>	<b>59.71</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>9.1</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	

24.10.2018

नोट:-

- प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र काकोरी टाउन के स्थान पर अमेठी टाउन में नये विद्युत उपकेन्द्र निर्मित किये जाने का प्रस्ताव 'दिशा समिति' से अनुमोदित। बी.के.टी. व अमेठी उपकेन्द्र हेतु भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन।
- 11 के.वी. फीडर विभक्तिकरण कार्य हेतु लगे पोल की संख्या:- मलिहाबाद-32 नग, महोना-30 नग, इटौंजा-48 नग, बक्शी का तालाब-38 नग, गोसाईंगंज-76 नग, अमेठी-48 नग एवं नगराम-114 नग। इसप्रकार कुल 987 विद्युत पोल में से 386 नग विद्युत पोल लगाये जा चुके हैं।
- मलिहाबाद, महोना, इटौंजा, बक्शी का तालाब, गोसाईंगंज, अमेठी एवं नगराम टाउन में एल.टी. ए.बी.सी. लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, बी.के.टी. में 2 कि.मी. ए.बी.सी. लगाया जा चुका है।
- नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना हेतु मलिहाबाद में 8 नग, महोना-6 नग, इटौंजा-8 नग, बक्शी का तालाब-8 नग, गोसाईंगंज-7 नग एवं नगराम-7 नग में प्लिन्थ का निर्माण किया जा चुका है।
- कैपासिटर बैंक स्थापित करने हेतु मलिहाबाद एवं तहसील उपकेन्द्र पर 2 नग प्लिन्थ का निर्माण किया जा चुका है।
- मीटरिंग कार्य के अन्तर्गत बाउण्ड्री मीटर स्थापित करने हेतु स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव 'दिशा समिति' से अनुमोदित।



अधीक्षक अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल-बल्लार, लेसा